



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค (สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๑๘๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

ตามที่สำนักปลัดฯ ได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งรายงานการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกฤษณา เสียงเจริญ) 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นางสาวเพ็ญญา ส่ำประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช) 

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		โครงการที่ดำเนินการ		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๗	๕๖,๙๕๑,๐๐๐	๒	๕๒๕,๐๐๐	๙	๒,๙๕๘,๗๑๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๖	๖๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ด้านสังคม	๓๖	๕,๒๘๒,๒๔๐	๒๔	๒,๙๓๒,๘๙๙.๖๐	๔	๒๓๐,๔๗๑.๐๐	๑๖.๖๗
ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๕๕๐,๐๐๐	๔	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๑,๙๖๐,๐๐๐	๕	๓๖๕,๐๐๐	๑	๓,๕๑๒.๐๐	๒๐.๐๐
รวม	๑๕๔	๖๕,๓๗๓,๒๔๐	๓๖	๔,๑๒๒,๘๙๙.๖๐	๑๔	๓,๑๙๒,๖๙๔.๐๐	๓๘.๘๙

ผู้รายงาน



(นางสาวกชिरา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณมนัส จันทร์สุวรรณ บ้านเลขที่ ๓๔/๑	๓๔๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทวิเกียรติ โภชนา บ้านเลขที่ ๗๗/๒	๑๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณณัฐณี บัวโต บ้านเลขที่ ๑๓๒/๒	๔๐๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายประวิทย์ สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๙๐/๗ จุดสิ้นสุด ลำรางสาธารณะ	๘๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๖๗๖,๑๑๑	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเตย อยู่ญาติุมาก บ้านเลขที่ ๒๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายเสงี่ยม ล้อมอญ บ้านเลขที่ ๑๕	๒,๘๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินคุณลัดดาวรรณ แก้วสุจริต	๑,๒๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)
๘	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๑)
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศูนย์บริการเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแค	๘๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๒)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองอ้อ ซอย ๑ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณกิตติศักดิ์ หูเต็ม บ้านเลขที่ ๙๙	๓๓๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองหล่อ นิลพัฒน์ บ้านเลขที่ ๕๘/๑	๙๗๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒/๓ คุณแสงจันทร์ ปฐมสุริยะพร จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อบ่อพักแนวท่อระบายน้ำเดิม	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๓	โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักคร้อ ๔ จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญเริ่ม นครสวรรค์ บ้านเลขที่ ๓๕	๒๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๔	โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักคร้อ ๓ จุดสิ้นสุด โรงน้ำดื่ม	๓๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๕	โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำเดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักคร้อ ๒ จุดสิ้นสุด บริษัท โชคนิพลหมู่ป่า จำกัด	๕๖,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณจรัส เขยวิจิตร บ้านเลขที่ ๔๓/๕ จุดสิ้นสุด เขตติดต่อตำบลนครปฐม	๒๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณ บริษัท นิวแกรนด์ โอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๙๔/๕	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๔๖๖,๐๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๖ (ครั้งที่ ๑)
๑๘	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสมยศ ดุ่มคง บ้านเลขที่ ๕๐ จุดสิ้นสุด คลองสาธารณประโยชน์	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณถนนทองใบ แดงเที่ยง บ้านเลขที่ ๒๙ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนิตยา แดงเที่ยง บ้านเลขที่ ๒๙/๑	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๓๓,๖๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๖ (ครั้งที่ ๑)
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเจริญ กุลสุนทอง บ้านเลขที่ ๒๑/๑ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสาธารณะ	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๖ (ครั้งที่ ๑)
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชำนาญ ยี่ประซา บ้านเลขที่ ๒๖/๑	๒๒๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	กัณเงิน ปี ๖๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมาน เกิดฤทธิ์ เลขที่ ๗๑	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	กัณเงิน ปี ๖๖
รวม	๒๒	๑๑,๘๓๘,๘๐๐						๒,๙๕๘,๗๑๑		

หมายเหตุ

๑. โครงการที่ ๔ และโครงการที่ ๘ มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือกองคลัง ที่ นฐ ๕๔๐๐๒/๑๙๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๖๗

๒. โครงการที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙, และ ๒๐ มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือกองคลัง ที่ นฐ ๕๔๐๐๒/๑๒๐ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บ้านนายมาโนช สุขเหมือน จุดสิ้นสุด ร่องระบายน้ำติดที่ดิน บริษัท โชนิพลหมู่ป่า จำกัด ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	๓๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม บริเวณปากซอย หน้าบ้านเลขที่ ๔๖/๑ นายสง่า ขวัญโต จุดสิ้นสุด บริเวณติด ที่ดินนางทองปาน แซ่จั้ง ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	๕๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓)
รวม	๒	๙๓๐,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ค. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗.	✓				๙๘,๒๙๙	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๙๕,๔๗๒	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓				๙๕,๔๗๒	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๗,๐๙๑	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๓๔๓,๙๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๒๔๗,๑๐๔	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๙๓๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๔๗๗,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๑๐๙,๙๑๗.๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๒๔,๗๒๑.๓๒	สำนักปลัดฯ	
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๔๕๐,๒๓๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๑๐๒,๐๘๒.๒๔	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑๐	๒,๓๑๘,๘๙๙.๖๐						๑,๒๖๕,๐๗๘.๕๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗		✓			๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๒	๓๔๐,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลมาบแค	๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๔,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน ตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗.	✓				๕,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖.	✓				๓๐,๗๕๐	สำนักปลัดฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗.		✓			๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๘	๕๐,๐๐๐						๓๖,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖		✓			๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗.			✓		๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗.				✓	๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗.			✓		๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗.			✓		๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๔	๒๕๐,๐๐๐						๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖.	✓				๓,๕๑๒	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๓๑๐,๐๐๐						๓,๕๑๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗.		✓			๓,๓๖๓	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗.			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๓	๕๕,๐๐๐						๓,๓๖๓		

ครุภัณฑ์ที่เป็นสาธารณะ

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๒,๕๖๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐						๐		

๑.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา	๕๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๕๗๕,๐๐๐						๐		

๑.๓ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	รถกระเช้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๒,๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน ปี ๖๖
รวม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐						๒,๔๙๒,๐๐๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๓๐,๐๐๐						๐		

๒.๒ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เลื่อยยนต์ เบนซิน ๒ จังหวะ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑	๑๐,๐๐๐						๐		

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า	๒๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๑๐ แรงม้า	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๓	๗๘๘,๐๐๐						๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๖๐,๐๐๐						๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑	๙,๕๐๐						๐		

๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องกรองน้ำเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐						๐		

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดคอนกรีต	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐						๐		