

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลมาบแค
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บริเวณ บ้านนายปรีชา ยมพุก บ้านเลขที่ ๙๒ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนิพนธ์ จารุเกียรติกุล บ้านเลขที่ ๖๒		/	๒๘๘,๘๐๐	๐	-	-	พื้นที่ไม่พร้อม
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชำนาญ ยี่ประชา บ้านเลขที่ ๒๖/๑	/		๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๔/๐๘/๖๖	๒๒/๑๐/๖๖	(กันเงิน ปี ๖๖)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวีและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณมานิช สุขเหมือน บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑		/	๑๖๖,๒๐๐	๐	-	-	พื้นที่ไม่พร้อม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมาน เกิดฤทธิ์ เลขที่ ๗๑	/		๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๔/๐๘/๖๖	๒๒/๑๐/๖๖	(กันเงิน ปี ๖๖)
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณนิคม ทองน้อย บ้านเลขที่๔๑/๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสร้อยรัชดา เขียวรอดภัย	/		๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐๕/๐๘/๖๖	๐๓/๐๙/๖๖	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเข้ม ซ้อย เนตรนุช บ้านเลขที่ ๑๔๙	/		๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐๕/๐๘/๖๖	๐๓/๐๙/๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองอ้อ ซอย ๑ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชิน เหล่างาม บ้านเลขที่ ๑๒/๒	/		๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒๔/๐๘/๖๖	๒๒/๐๙/๖๖	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ดอนกลาง ซอย ๕ บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมพงษ์ เกิดฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๖	/		๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๐๕/๐๘/๖๖	๐๓/๐๙/๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนองอ้อ ซอย ๗/๑ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุทธิวัฒน์ ปิ่นทอง บ้านเลขที่ ๕๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๕๔๘,๔๐๐	๓๔๓,๓๔๓	๒๑/๐๔/๖๖	๒๐/๐๕/๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ บริษัทนิเวศกรนต์โอเอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๙๔/๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/	/	๔๘๐,๐๐๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณพวย สื่อสาร บ้านเลขที่ ๔๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๒๕๓,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๖/๐๖/๖๖	
๑๒	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสมบัติ ตุ่มคง บ้านเลขที่ ๕๐/๑ จุดสิ้นสุด บริเวณปากทางตอนกลาง ซอย ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	-	พื้นที่ไม่พร้อม
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสมยศ ตุ่มคง บ้านเลขที่ ๕๐ จุดสิ้นสุด คลอง สาธารณประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๓๕๐,๐๐๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณทองใบ แต่งเทียง บ้านเลขที่ ๒๙ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนิตยา แต่งเทียง บ้านเลขที่ ๒๙/๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๓๕,๐๐๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณณัฐธิภาฯ แซ่ฉิน บ้านเลขที่ ๑๕๕/๒ จุดสิ้นสุด คลองสาธารณประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๔๒๐,๐๐๐	๓๕๒,๕๐๐	๑๖/๐๘/๖๖	๑๔/๑๐/๖๖	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณกฤตชัย กือเย็น บ้านเลขที่ ๔๙ จุดสิ้นสุด บริเวณโรงเชือดหมู จีเอ็มพี พาร์ค บ้านเลขที่ ๔๙/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๓๖๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๐/๐๗/๖๖	๑๘/๐๘/๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณนงนุช แซ่เตียว บ้านเลขที่ ๔๓/๒ จุดสิ้นสุด คลองสาธารณะประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๔๕,๐๐๐	๐	-	-	พื้นที่ไม่พร้อม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปราณี พลชัย บ้านเลขที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๓๓๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๗/๐๔/๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณคุณเจริญใจสูงเนิน บ้านเลขที่ ๙๐/๑๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๒๒๗,๐๐๐	๐	-	-	พื้นที่ไม่พร้อม
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสามารถ ทิม นาค บ้านเลขที่ ๕๐/๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปิยะ นุช สุตสาคร บ้านเลขที่ ๑๑๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๔๙๑,๒๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๗/๐๔/๖๖	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณวิริยะ สุจริตจิตร บ้านเลขที่ ๒๗ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชาติ อังธรรมจิตร บ้านเลขที่ ๑๒๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๔๖๒,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๗/๐๔/๖๖	
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายสุทิน คนอยู่ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๘๑๐,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๒๐/๐๔/๖๖	๑๘/๐๖/๖๖	
๒๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเฉลิม แก้วลิ้ม บ้านเลขที่ ๕๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๔๒๒,๔๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๗/๐๔/๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู และก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเจริญ กุลสุนทอง บ้านเลขที่ ๒๑/๑ จุดสิ้นสุด บริเวณคลองสาธารณะ (ใช้จ่ายเงินสะสม)		/	๔๙๙,๐๐๐	๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณชื่น นิมภา บ้านเลขที่ ๑๐๗ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๖๒๔,๐๐๐	๓๘๑,๓๘๑	๒๑/๐๔/๖๖	๒๐/๐๕/๖๖	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณกรกมล สาราจารย์ บ้านเลขที่ ๑๔/๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๙/๐๓/๖๖	๐๗/๐๔/๖๖	
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อถังประปา หมู่ที่ ๑ ท่อถึงเหล็กเก็บน้ำรูปแบบทรงแชมเปญ บริเวณที่ดิน นางภัทรีรัฐิตานราศิริเจริญสุข (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๕๕๗,๐๐๐	๕๕๗,๐๐๐	๑๓/๑๒/๖๕	๑๑/๐๒/๖๖	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมบุรณ์ สงวนรักษา เลขที่ ๖๑/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๒/๑๑/๖๕	๑๑/๑๒/๖๕	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดิน คุณชัยยุทธ ัญญากุลวงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑๒/๑๑/๖๕	๑๑/๑๒/๖๕	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำรูปแบบทรงแชมเปญ และชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนายชัยณรงค์ พลชัย (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๑,๒๓๘,๐๐๐	๑,๒๓๘,๐๐๐	๒๗/๑๒/๖๕	๒๔/๐๒/๖๖	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดิน ดร.ชุตินันท์ สະສມທຣັຍ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๖๐๖,๐๙๐	๖๐๖,๐๙๐	๒๐/๐๔/๖๖	๑๘/๐๗/๖๖	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณพรทิพย์ อ่อนเที่ยง เลขที่ ๑๕๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๓๖๓,๕๐๐	๓๖๓,๕๐๐	๑๒/๑๑/๖๕	๑๑/๑๒/๖๕	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
๓๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๓๗๕ บริเวณ ตึกตึกน้ำดื่ม (ใช้จ่ายเงินสะสม)	/		๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๒/๑๑/๖๕	๑๑/๑๒/๖๕	ขออนุติสภา ปีงบประมาณ ๖๕
รวมงบประมาณ				๑๒,๐๒๕,๕๙๐	๘,๘๖๔,๘๑๔			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลมาบแค	/		๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๐	๑๖/๐๘/๖๖	๑๙/๐๘/๖๖	
รวมงบประมาณ				๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๖๐			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน		/	๕,๐๐๐	๐	-	-	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินการปีงบประมาณนี้
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/		๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๓๖๐	๑๔/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	/		๗๘,๒๐๐	๘๖,๗๐๐	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	(โอนเพิ่ม)
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	/		๓๕,๐๓๐	๓๖,๓๓๗	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	(โอนเพิ่ม)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/		๒๓๖,๖๗๐	๓๑๓,๕๐๐	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	(โอนเพิ่ม)
๖	โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		/	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	โรคระบาดโควิด-๑๙
๗	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพื่อการพัฒนาโรงเรียน	/		๓๑๓,๕๐๐	๓๑๓,๕๐๐	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก (อุตรบารุงพิทยาวาส ประยงค์อุปถัมภ์)	/		๙๒๘,๒๐๐	๘๙๗,๐๙๑	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ท่านองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	/		๑๒๐,๐๐๐	๙๕,๒๖๐	๒๘/๐๔/๖๖	๐๘/๐๕/๖๖	
๑๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน	/		๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๔/๐๙/๖๖	๓๐/๐๙/๖๖	
๑๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	/		๒,๐๐๐	๓๖๐	๐๗/๐๙/๖๖	๑๓/๐๙/๖๖	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	/		๕,๐๐๐	๓๖๐	๑๔/๐๙/๖๖	๑๔/๐๙/๖๖	
๑๓	โครงการกระตุ้นชุมชนทำหน้าที่ เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่		/	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ฝ่ายปกครองร่วมกับ สก.ดำเนินการเอง
๑๔	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน		/	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่พร้อมเนื่องจากไม่ได้ประสานงานกับโรงเรียน
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	/		๑๕,๐๐๐	๖,๙๕๐			
๑๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	/		๓๐,๐๐๐	๓,๐๗	๐๙/๐๖/๖๖	๐๙/๐๖/๖๖	
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	/		๕๐,๐๐๐	๕,๙๕๐	๐๘/๑๑/๖๖	๐๘/๑๑/๖๖	
๑๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	/		๕๐,๐๐๐	๐	-	-	เปลี่ยนชื่อโครงการ จึงเบิกจ่ายตาม รบมท.การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อบท.
๑๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระราชินี	/		๓๐,๐๐๐	๒,๒๔๐	๐๓/๐๖/๖๖	๐๓/๐๖/๖๖	
๒๐	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	/		๕๐,๐๐๐	๔๔,๓๘๗	๐๕/๑๒/๖๕	๐๕/๑๒/๖๕	
๒๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	/		๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๓๒	๑๒/๐๘/๖๖	๑๒/๐๘/๖๖	
๒๒	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์		/	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินการ
๒๓	โครงการสืบสานประเพณีการตำขอมเงิน		/	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ขึ้นทะเบียนท้องถิ่นจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้
๒๔	โครงการแห่เทียนพรรษา	/		๕,๐๐๐	๔,๕๔๐	๓๑/๐๗/๖๖	๓๑/๐๗/๖๖	
๒๕	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค		/	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินการ
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค		/	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	นโยบายผู้บริหารไม่ประสงค์ดำเนินการ
รวมงบประมาณ				๒,๔๙๘,๖๐๐	๒,๑๕๗,๒๗๔			

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการคัดแยกขยะ	/		๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๐๑/๑๐/๖๕	๓๐/๐๙/๖๖	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ		/	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	
๓	โครงการเมืองสวย น้ำใส	/		๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๐๑/๐๑/๖๖	๓๐/๐๙/๖๖	
๔	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก		/	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	
รวมงบประมาณ				๔๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน		/	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	จัดประชุมตามร.บ.ท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลมาบแค	/		๔๐๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๘๐	๑๙/๐๗/๖๖	๒๑/๐๗/๖๖	
๓	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น		/	๑,๐๐๐	๐	-	-	จัดประชุมตามร.บ.ท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ		/	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ผู้ตอบรับเข้าร่วมน้อย
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		/	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ผู้ตอบรับเข้าร่วมน้อย
รวมงบประมาณ				๕๒๑,๐๐๐	๑๕๕,๐๘๐			

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี