

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

: ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสัมฤทธิ์ เหมือนจันทร์นุ้ม บ้านเลขที่ ๑๒/๑ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	๔๖๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๒๓ เม.ย. ๖๘ - ๒๒ พ.ค. ๖๘	๔๒๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณกุลศิริ แต่งอ่อน บ้านเลขที่ ๘๘	๑๖๙,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๒๓ เม.ย. ๖๘ - ๒๒ พ.ค. ๖๘	๑๖๙,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ) บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทุเรียน พึ่งบุญ บ้านเลขที่ ๖๘/๓	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๒๓ เม.ย. ๖๘ - ๒๒ พ.ค. ๖๘	๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสายพิน เมฆขยาย บ้านเลขที่ ๒๙/๔	๓๓๒,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๓๖๖,๙๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๓๔,๘๐๐ บาท)
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณขจร เหล่างาม บ้านเลขที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๑,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๒๑๑,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณไสว วงศ์บุตรดา บ้านเลขที่ ๖๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชิน ทองศรี บ้านเลขที่ ๑๙/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๖๓,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๖๓,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอนกลาง ซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณบรรทม สีนวล บ้านเลขที่ ๒๘/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๑,๕๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๔๑,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณอดิศร เหลืองสมานกุล บ้านเลขที่ ๗๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๕๐,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองอ่อน มีสุข บ้านเลขที่ ๔๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๒๙,๑๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๒๙,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณหมู่ที่ ๖ หน้าบ้านคุณสุรสิทธิ์ จิตสงบ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๔,๒๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๑๐ เม.ย. ๖๘ - ๘ มิ.ย. ๖๘	๑๔๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณอชิรวิชัย มาตา บ้านเลขที่ ๘๔/๔ จุดสิ้นสุด ถนนมอเตอร์เวย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๕๕๙,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๒๖ เม.ย. ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๙,๗๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเอื้อง จิตสงบ บ้านเลขที่ ๑๒๕ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนัชชา สุดสาคร บ้านเลขที่ ๒๐๕/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๘๖,๕๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๑๐ เม.ย. ๖๘ - ๘ มิ.ย. ๖๘	๔๘๕,๑๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๐ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลมาบแค (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๖,๖๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๕๖,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณมานิตย์ โม่ออน บ้านเลขที่ ๖๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๑๖,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ เม.ย. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๑๖,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเตย อยู่ญาติมาก บ้านเลขที่ ๒๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๖๖๖,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ) และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายเสงี่ยม ล้อมอญ บ้านเลขที่ ๑๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๒,๘๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๑,๙๖๘,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินคุณลัดดาวรรณ แก้วสุจริต (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๒๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๙๗๓,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านนางบุญสม สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๓๗/๑ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๘๒๔,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๕๙๕,๐๐๐	๒๒๙,๑๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บ่อพักเดิม บริเวณก่อนถึงบ้าน ส.ส. จุดสิ้นสุด ท่อระบายน้ำ ฝายชั้น ซอย ๕ ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๖๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๔๖๖,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างห้องประปาหลัก ทรงแซมเป็ญ บริเวณหมู่ที่ ๙ โรงเรียนห้วยชั้น ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๘๔๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ ก.ค. ๖๘	๑,๓๓๐,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๒๐	๑๑,๗๙๙,๘๐๐							๘,๘๔๖,๑๐๐	๒,๙๘๘,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘				✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐							๐	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘				✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน	๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘				✓	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘				✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๒๙ ต.ค. ๖๗	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๐๒,๖๐๐	ก.ค. ๖๘	✓				๓๑ ต.ค. ๖๗	๑๐๒,๖๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๘,๑๐๐	ก.ค. ๖๘	✓				๓๑ ต.ค. ๖๗	๓๘,๑๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๓๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๔๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๙๕๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙๘๓,๘๖๒	๖,๕๓๘	สำนักปลัดฯ	(โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท)
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๙๙,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๗,๑๓๑.๙๖	๓๒,๕๖๘.๐๔	สำนักปลัดฯ	
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๔๑๓,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๑๖,๐๒๓	๙๗,๘๗๗	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑๐	๒,๒๙๓,๗๐๐							๒,๐๗๑,๗๑๖.๙๖	๒๒๑,๙๘๓.๐๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘				✓	-	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๒,๒๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๗,๘๖๗	๒๔,๓๓๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๒	๒๙๒,๒๐๐							๔๗,๘๖๗	๒๔๔,๓๓๓		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลแม่แค	๒,๐๐๐	ก.ค. ๖๘				✓	-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒,๐๐๐	ก.ค. ๖๘				✓	-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๔,๐๐๐							๐	๔,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘	✓				๓ - ๔ ก.ค. ๖๘	๙๙,๖๗๒	๓๒๘	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐							๙๙,๖๗๒	๓๒๘		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘	✓				๙ ก.ค. ๖๘	๓,๔๗๕	๑๖,๕๒๕	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							๓,๔๗๕	๑๖,๕๒๕		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๕,๐๐๐							๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘				✓	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓				๑๕ พ.ย. ๖๗	๔,๙๓๒	๖๘	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘				✓	-	๐	๒๐,๔๑๒	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๙,๕๘๘ บาท)
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘				✓	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท)
๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗				✓	-	๐	๐	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓				๘ ส.ค. ๖๘	๑,๓๔๔	๒๘,๖๕๖	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘				✓	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓				๙ ก.ค. ๖๘	๔,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๘	๑๘๐,๐๐๐							๑๐,๗๗๖	๑๐๙,๖๓๖		

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๓ เม.ย. ๖๘	๒๐,๒๓๒	๙,๗๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๒๐,๒๓๒	๙,๗๖๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๒๕ ก.ค. ๖๘	๗,๘๗๒	๒,๑๒๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๔๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๔ ก.ย. ๖๘	๖,๑๐๙	๒๓,๘๙๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	(โอนลด ๒๑๐,๐๐๐ บาท)
๓	โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๗ ก.พ. ๖๘	๙,๐๖๙	๙๓๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓				๕ มิ.ย. ๖๘	๒,๑๙๒	๗,๘๐๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๔	๒๗๐,๐๐๐							๒๕,๒๔๒	๓๔,๗๕๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	✓				๒๒ ส.ค. ๖๘	๑๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๑๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริหารและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘				✓	-	๐	๐	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท)
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘				✓	-	๐	๐	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท)
รวม	๒	๒๐,๐๐๐							๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๗๙,๑๓๕	๑๖,๘๖๕	กองช่าง	จำนวน ๖ เครื่อง
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า	๒๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๔๑,๖๕๕	๑๐,๓๔๕	กองช่าง	จำนวน ๔ เครื่อง
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๑๐ แรงม้า	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๗๗,๐๔๐	๑๖๒,๙๖๐	กองช่าง	จำนวน ๑ เครื่อง
รวม	๓	๗๘๘,๐๐๐							๕๙๗,๘๓๐	๑๙๐,๑๗๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u> เครื่องกรองน้ำเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	จำนวน ๒ เครื่อง
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐							๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<b>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b> รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุ้น้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘		✓			-	๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (กัณเงิน ปี ๖๗ (จากเล่มติดตาม ปี ๖๗))	๒,๕๖๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				✓	-	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๗,๐๖๓,๐๐๐							๐	๗,๐๖๓,๐๐๐		

ปัญหา/ อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -