



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค (สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๒๖๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๒๑๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งรายงานการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกชिरา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาววริษฐา มุกตาสนิท)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ของเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		โครงการใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		โครงการกั้นเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๗	๙๕,๔๐๕,๐๐๐	๙	๔,๐๒๗,๐๐๐	๒๕	๙,๓๐๘,๓๐๐	๐	๐	๑	๓๓๒,๑๐๐	๐	๐	๖	๒,๒๔๕,๐๐๐	๖๖.๖๗
ด้านเศรษฐกิจ	๗	๗๑๕,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒๓,๙๔๐	๕๐.๐๐
ด้านสังคม	๓๖	๕,๒๗๒,๓๖๐	๒๓	๒,๘๗๓,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๓๕๔,๗๙๗	๑๗.๓๔
ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๕๕๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๕,๕๙๐	๓๓.๓๓
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๒,๐๘๐,๐๐๐	๔	๑,๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม	๑๕๘	๑๐๔,๐๒๒,๓๖๐	๔๑	๘,๒๓๐,๓๐๐	๒๕	๙,๓๐๘,๓๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๒,๑๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๒	๒,๖๒๙,๓๒๗	๒๙.๒๗

ผู้รายงาน



(นางสาวกษิรา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของ เทศบาลตำบลมาบแค
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

: ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณแจษฎา เณรน้อย บ้านเลขที่ ๑๐๖	๑๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๑๗๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำข้ามถนน บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณนาวัน เหล่างาม บ้านเลขที่ ๔๓ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๔๕๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณอัครวิทย์ คุ่มกสิ์ บ้านเลขที่ ๑๔๘ จุดสิ้นสุด บริเวณคลองสาธารณะประโชชน์	๘๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		-	๐	๘๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณดุสิต วงศาโรจน์ บ้านเลขที่ ๑๑๐ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสำเภา สุขพัฒน์ บ้านเลขที่ ๑๒๐	๔๐๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๓๖๒,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณห้องเย็นวงศ์ศรีสกุลทอง	๔๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณปนัดดา ชังพิน จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ คลองชลประทาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ระยะทางคิด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณบ้าน สท.สรพงษ์ ปัญสมคิด บ้านเลขที่ ๓๕/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณกิตติชัย ลิมโชติสกุลชัย บ้านเลขที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุนีย์ อนุสรณ์ บ้านเลขที่ ๑๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านคุณเสน่ห์ คุณเสน่ห์ ศรีสุทัศน์ บ้านเลขที่ ๖๑/๒ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณจักรทิพย์ ศรีจิตพร บ้านเลขที่ ๑๙๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๗,๔๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๒๑๗,๔๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุนีย์ บริสุทธิกุล บ้านเลขที่ ๑๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน รต.พุดพิงษ์ ศรีอนิตเกียรติ บ้านเลขที่ ๑๙๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นสะพานเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านธรรมกิตต์ บ้านเลขที่ ๑๘๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณบุญเชิด ศรีลักษณ์ บ้านเลขที่ ๔๓/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปราณี เอกวารานุกุลศิริ บ้านเลขที่ ๗๑/๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๙๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณอริสรา เหลืองสมานกุล บ้านเลขที่ ๗๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (เดิม) จุดสิ้นสุดบ้านคุณเคย อยู่ญาติมาก (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๕๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณพนิตดา ชังพิน จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกลองชลประทาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๒๒๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณบุญเชิด ศรีลักษณ์ บ้านเลขที่ ๔๓/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๑๘,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๑๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสายทิณ เมฆขยาย บ้านเลขที่ ๒๙/๔ (กัณเงิน ปี ๖๘)	๓๓๒,๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑๘ ส.ค. ๖๘ - ๑๕ ต.ค. ๖๘	๓๖๖,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๓๔,๘๐๐)
รวม	๑๙	๖,๐๓๔,๕๐๐							๑,๗๕๐,๐๐๐	๔,๓๑๙,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณสมร เศรษฐีชานา บ้านเลขที่ ๑๒๖ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณตรงข้ามซีเจ จุดสิ้นสุด บริเวณตรงข้ามบ้านคุณเจตน์ ยานะ บ้านเลขที่ ๑๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หัวชันซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณพล ทิมนาค บ้านเลขที่ ๔๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๕๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง	ที่ดินสาธารณะไม่ชัดเจน
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปริมา ใจดี บ้านเลขที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ระดับน้ำคลองสูงกว่าถนน
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณครูสมใจ นิลสุวรรณ บ้านเลขที่ ๒๖ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อ คลองระบายน้ำสาธารณประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๙๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณจรัส เขยวิจิตร บ้านเลขที่ ๔๓/๕ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๖๗,๔๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๖๗,๔๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณยุพณี ใจบุญ บ้านเลขที่ ๑๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑,๐๓๔,๕๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑,๐๓๔,๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก หนองอ้อ ซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชีพ เหล่างาม บ้านเลขที่ ๑๑/๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๖๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณบุญสม สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๓๗/๑ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายคมสันต์ รุ่งหล่ม บ้านเลขที่ ๔๖/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณมานพ ทองมณโฑ บ้านเลขที่ ๑๕๕ จุดสิ้นสุด บ้านคุณประทุม อินทร์เฟื่อน บ้านเลขที่ ๙๐/๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๖๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ห้วยชัน ซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณพล ทิมนาค บ้านเลขที่ ๔๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน ร.ต.นพพร สว่างจิตร์ บ้านเลขที่ ๕๓ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อบ่อพักเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑,๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑๒	๖,๐๐๑,๙๐๐							-	๖,๐๐๑,๙๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๖๐,๐๐๐							๐	๖๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์ให้ทุกชุมชนมีอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ผด.๐๒ พท. ๑)	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๒๕	✓				๒๙ จ.ค. ๖๘	๒๓,๙๔๐	๖,๐๖๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๒๓,๙๔๐	๖,๐๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน	๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓				๑๑ ม.ค. ๖๙	๙๙,๑๐๕	๘๙๕	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๖๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๑๕๖,๒๐๐	๒๐๔,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๘ พ.ย. ๖๘	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	(วันที่ทำสัญญา)
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๙๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๑๐๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๘๕,๖๖๕.๒๕	๒๓,๘๓๔.๗๕	สำนักปลัดฯ	
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๔๙๑,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๑๒๔,๘๓๙.๗๕	๓๖๖,๕๖๐.๒๕	สำนักปลัดฯ	
รวม	๘	๒,๒๗๔,๓๐๐							๑,๑๖๙,๘๑๐.๐๐	๑,๑๐๔,๔๙๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขุชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		-	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอันองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	๗๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		-	๐	๗๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๒	๒๙๐,๐๐๐							๐	๒๙๐,๐๐๐		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลมาบแค	๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓		-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓		-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๔,๐๐๐							๐	๔,๐๐๐		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐							๐	๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน ตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			✓		-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๑๐,๐๐๐							๐	๑๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓				๕ พ.ย. ๖๘	๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘				✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๗	๑๔๕,๐๐๐							๕,๗๐๐	๑๓๙,๓๐๐		

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	✓				๑๘ มี.ค. ๖๙	๒๙,๙๙๒	๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๒๙,๙๙๒	๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศึภษาพาสาสตร์้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓				๑๙ ธ.ค. ๖๘	๕,๕๙๐	๒๔,๔๑๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๓	๗๐,๐๐๐							๕,๕๙๐	๖๔,๔๑๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศึภษาพาสาสตร์้องถิ่นให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศึภษาพาสาสตร์้องถิ่นของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			✓		-	๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๓๐๐,๐๐๐							๐	๓๐๐,๐๐๐		

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

ครุภัณฑ์ที่เป็นสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๔๖,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า จำนวน ๗ เครื่อง	๕๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๑๒๐,๘๐๐	๔๗๔,๒๐๐	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๓	๑,๑๓๑,๐๐๐							๑๖๗,๓๐๐	๙๖๓,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำเหล็ก จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				-	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๒ เครื่อง
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐							๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐							๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ	๘๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			-	๐	๘๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	(อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
รวม	๑	๘๕๐,๐๐๐							๐	๘๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๓ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๘)	๔,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐							๐	๔,๕๐๐,๐๐๐		

ปัญหา/ อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -